

Lynetteholm Folketingets forligskreds

13. Januar 2022



Indhold

1. Status forundersøgelser
2. Status anlægsarbejder
3. Status økonomi
4. Videre proces, fase 2
5. Naturtiltag



1. Status forundersøgelser

- Arkæologiske undersøgelser går efter planen
 - 265 positioner (~65%) ud af de 409 er undersøgt for UXO'er (magnetundersøgelser)
 - Vikingeskibsmuseet har gravet mere end 300 positioner, hvad der svarer til ca. 20% af de i alt 1616 styk
 - Gravearbejdet fortsætter 6 – 7 måneder frem

=> Fase 1-området er nu frigivet

- God fremdrift i dialog med ledningsejere og myndigheder om flytning af ledninger U1 og U4 (forsyning Lynetten m.v.)



De færdiggravede positioner (rød), ca. 20%

2. Status anlægsarbejder – kontrakter og milepæle

- Fase 1 består af to entrepriser:
 - E1: (perimeter og intern dæmning) Aarsleff
 - E5: (jordtransportvej, modtageplads og klapbro samt dæmning): Munck Havne
- Tidsplan:
 - Dec 2021: Opstart arbejdsplads
 - Jan 2022: Uddybning Svælget og klappning
 - Feb 2022: Første spunsarbejde (ved brohoved)
 - Feb og maj 2022: Delvis lukning havneløb Margretheholm Havn – hhv. 16 og 7 dage
 - Apr og aug 2022: Fuld lukning havneløb Margretheholm Havn – hhv. 1 og 14 dage
 - Okt 2022: Opstart anlæg fase 2
 - 2. kvartal 2023: Ibrugtagning



3. Status økonomi

- Licitationsresultat
 - E1 over det forventede
 - E5 på niveau med det forventede
- Merudgifter
 - Miljøteknisk overvågning, arkæologi, ekspropriation og lovbestemte tiltag mv.
- Forud for udbud af fase 2 i marts:
 - Markedsdialog
 - Tilpasning af design og udbudskrav
 - Revurdering af udbudsstrategi
 - Identificering af mulige besparelser
- Opdatering af budget
 - Samlet budget skal forhøjes ift. skøn fra foråret 2021
- Optimering af business-case
 - Periodisering af udgifter
 - Revurdering af jordmængder
 - Vurdering af markedspris for jord
- Det vurderes fortsat, at den samlede økonomi kan hvile i sig selv – dvs. at anlægsomkostningerne kan dækkes af de samlede indtægter over tid

4. Videre proces. Fase 2

- Fase 2 består af 3 hovedopgaver:
 - E2, nordlig perimeter (spuns)
 - E3, østlig perimeter (dæmning)
 - E4, vestlig perimeter (dæmning) og kystfremspring
- Tidsplan:
 - Mar 2022: Prækvalifikation
 - Aug 2022: Kontrakt med entreprenører
 - Okt 2022: Opstart anlægsarbejde
 - 2025: Ibrugtagning



5. Naturtiltag

Ålegræs

- Begrænsede forekomster af ålegræs, hvor Lynetteholm etableres.
- Projekt med dobbelt areal ålegræs opstartes 1. kvartal 2022

Næringsstoffer

- Det er et krav for Lynetteholm, at projektet ikke forværrer muligheden for at overholde målsætninger om næringsstoffer.
- Vandområdeplan 3 i høring fra 22. december 2021
- Plan for håndtering af næringsstoffer udarbejdes i foråret 2022.

Marinpark

- Projekt opstartes foråret 2022

Nyt kystlandskab

- Dæmninger med stenbeskyttelse og sandstrande med ral, større sten mv, skaber en rev-effekt, hvor ny marin natur kan vokse frem.

